

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Предгорного муниципального округа
Ставропольского края
от 15 декабря 2021 № 654-р

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта
«Монтаж светильников уличного освещения
х. МТФ № 1 к-за им. Ленина, ул. Лысогорская»
(наименование инициативного проекта)

Год реализации: 2021

Цель инициативного проекта: улучшение условий для комфортного проживания жителей хутора, повышение безопасности граждан в темное время суток.

Инициаторы проекта: Бочков Дмитрий Михайлович.

Ответственный за реализацию проекта: управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Муниципальный заказчик: МКУ «ЖКХ и благоустройства»

Муниципальный контракт: № 0121600019021000133 от 23.11.2021

Акт выполненных работ: № 1 от 06.12.2021

Информация об использовании денежных средств:

Показатель	Стоимость проекта до проведения конкурсных процедур	Кассовый расход	Неиспользованный остаток, подлежащих возврату (отзыву ассигнований)
Средства бюджета округа	426166,40	426166,40	0,00
Инициативные платежи	25000,00	25000,00	0,00
Дополнительные средства бюджета округа	0,00	9654,96	0,00
Итого	451166,40	460821,36	0,00

Информация о возврате денежных средств: возврат инициативных платежей производится на основании заявлений лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих их перечисление в бюджет округа в качестве инициативных платежей, адресованных в курирующий орган, в которых указываются реквизиты счета для поступления денежных средств.

Начальник управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края



С.В.Яриков